

474

Communal - Correspondenz Riefenhofer
 Jahresgaben n. Pöschel's Rind. Riefenhofer 8. Liefdr. 15
 8. Jahrg. No 264 Druck von R. Riefenhofer
 Wien, Mittwoch den 23. November.

(Laut städtischer Gaswerke.) Neben welchem
 der d. Vorsitz der Commission zur Durch-
 führung der Lains städtischer Gaswerke
 n. der Einweisung der Diamantoffen-
 schen n. geordneten Belüftung in die
 ganze Region der Gemeinde über dem
 gasföhrlichen Gasleitung in der Zeit vom
 1. August bis 31. Oktober 1898. Der
 Laut der Gaswerke speziell städt. vor.
 Die Gebäude und Anlagen der vier
 Gasfabrikationsgebäude sind vollendet,
 ebenso die Gasföhrleitungen. An der
 Montierung der Ofen sind noch
 gearbeitet. Die Kesselraumföhrung
 sind die Ofen B speziell vollstän-
 dig montiert. Im Gaswerk ist der
 Bau der inneren Einweisung fol-
 gend: Die Ofen 1 bis 40 sind voll-
 ständig, 41 bis 60 bis auf geringe
 geringe Arbeiten fertiggestellt, bei den
 Ofen 61 bis 80 ist die Einweisung im
 Arbeit, 81 bis 110 ist der Kesselraumbau
 bereits durchgeführt, bei 111 bis 120
 werden mit dem Kesselraumbau
 begonnen, die Mäuler bei den Ofen
 121 bis 155 sind fertig gestellt, 156
 bis 170 noch im Arbeit. Bis Ende d. J.
 müssen bedingungsgemäß 100 Ofen
 vollständig fertiggestellt sein. Die vier
 Systeme des Reinigungsapparates sind fertig
 gebaut und eingedrückt. Verschiedene
 innerhalb des Gaswerks fertiggestellten
 Rohrleitungen sind durchgeführt und
 sind die Aufstellung der neuen Gebäude
 ist vollendet. Die Anlagen werden für
 das Reinigungsapparates bis zu 2,760.000
 Stück abgegeben. Das Kondensator-
 und Scrubber-Gebäude ist bereits
 vollendet, die inneren Einweisung der-
 selben werden bereits im Angriff ge-
 nommen. Die Anlagen werden für
 das Kondensatorgebäude 1,050.000,
 für das Scrubbergebäude 910.000 Stück
 abgegeben. Für das Exsiccatorgebäude
 sind fast sämtliche Arbeiten vollendet.

Die Lieferungen betragen 550.000 Stück
 zur Abgabe. Das Gaswerkgebäude ist ein-
 gedrückt und für die Montage der
 Gaswerke eingewickelt. Der erste Gas-
 wasser ist bereits in Aufstellung
 begriffen. Für die Montierung betragen
 bisher 310.000 Stück. Das Druckrohr-
 gebäude ist vollkommen fertiggestellt,
 dem Beginn der Montierungsarbeiten
 nicht im Wege. Für die Montierung ge-
 betragen bisher 231.000 Stück. Der
 Laut der Gas- und Abwasser-
 wasser ist bereits eingedrückt, dass die
 inneren sämtliche Umfassungs- und
 Versammlungsarbeiten vollendet sind.
 Die Maschinen- und Kesselräume sind
 trotz der außerordentlich schwierigen
 Fundamentarbeiten die Umfassungs-
 arbeiten bis zur Postmontierung ge-
 blickt. Von den beiden 45m hohen
 jährlchen Kesselräumen ist der südliche
 auf 13m über dem Kesselraum vor-
 wärts, der nördliche bis zum Kesselraum
 vordere fertiggestellt. Der nördliche
 werden bisher 341.000 Stück Stück.
 Bei dem Administrationsgebäude ist
 die Dachstuhlerrichtung im Gange.
 Von den Fabrikationsmaschinen sind die vier
 großen 1200 millimeterigen Gas-
 spränge zwischen dem Gaswerk und
 nördlich sind der Lufteinlass, bezw.
 dem Druckrohrgebäude auswärts
 - Gesamtlänge einschließlich der Ab-
 zweigungen 2460m - vollständig
 montiert. Die Arbeiten für die großen
 zogen die Gasföhrleitungen - Rohr-
 netz auf dem Gaswerk-Territori-
 um werden abgegeben. Für die Rohr-
 ablieferung werden seit 30. September
 n. J. 99.400 Stück Rohr mit 35.2 Millimeter
 Durchmesser bestellt und über-
 nommen, als Aufpreis werden 2580

Hück Kofen mit 810.000 kg Garwisch,
 d. i. imigafüfo 2.5% des Garwischs
 der ringulirferten Kofen zürückgerin.
 Jun. Seit 20. September l. J. haben
 Rayasatir - Werkstätten in Labrik, und
 fofe ring des Abfpuerens der Kofen für
 des Kofen - und fabrikationswofe
 und zürückgerin ist. Auf der zürückgerin,
 fofen Kofen haben sind bis in die
 21. Oktober l. J. für eigene Raffinierung
 der Gemeinde 4460, für fremde Raff.
 mung 3140 Rayasatir zürückgerin
 worden. Wegen Lains sind in die
 fofen Kofen zum Zweck der
 Kofenwofe werden Kofenwofe
 mit der fof. ring. Kofenwofe -
 Kofenwofe gefüft. Lains Arten.

Verkäuf der Gasmarkkauer werden
 im Laufe des letzten Quartals circa
 21. 105 m² Gründe erworben. Die
 Ziegeln werden für das Gasmark
 37, 250.000 Stück geliefert, davon
 37, 220.000 Stück verwendet werden.
 Von den bis zum 7. 000.000 Ziegeln
 werden 3, 555.000 Stück für drei
 Ziegeln und zum Bau des fofen
 Kanalbau abgegeben. Das
 Kanalbau in den Ziegeln
 I bis VI ist bis auf die fofen
 einzelner Verbindungsstränge in
 von Kofenwofen im fofen
 fertiggestellt. Die Aufwofenarbeiten
 für den 1. bis 6. und 10. Bezirk sind
 bereits zur Abgabe gelangt. Bis
 31. Oktober werden 24. 744 Aufwof.
 ringen d. f. 47% der Gesamtlain,
 ringen fertiggestellt. Die restliche Lieferun
 von fofen und Kanalbau
 wurde in der Sitzung vom 29. Oktober
 d. J. abgegeben. Letztere werden mit
 einem Einkaufswert von 100.000
 fofen.

Für die Verwirklichung der fofen - und
 fofen Nebenprodukte, wobei der
 eigenen Kofen der Kofen abgegeben

wird, wurde aus der Gascommission
 ein Comité gewählt, welches im
 Verein mit den der Commission
 zürückgerin der fofen, man,
 soll nach Aufwofen der
 fofen concrete Kofenwofe zu
 erhalten ist.

Dem Oberrath wurde
 mitgeteilt, dass die Gemeinde in,
 der gewissen Bedingungen jenen
 Betrag, welches der Gasgesellschaft für
 ist in der fofen und fofen
 werden Kofen zürückgerin
 fofen, aus eigenen Aufwofen.
 Mit der fofen der fofen
 fofen in R. K. Kofenwofen
 Kofenwofe werden fofen,
 da die Direction des letzteren mit
 der fofen - Continual - Gas -
 Association wegen Abwofen der
 fofen im Kofenwofe in Ueber -
 fofen fofen, um die fofen
 der fofen und fofen zu fofen.
 von.

Mit Auer und Ritter werden
 Aufwofen fofen, man,
 fofen bezüglich der fofen
 fofen fofen, andererseits
 bezüglich der Lieferun der fofen.
 Kofen und Ueberfofen der fofen.
 fofen der fofen.

Auf Grund derselben wird die
 Lieferun der fofen - Gas -
 fofen der fofen fofen,
 fofen - Actiungsfofen, die fofen,
 fofen der fofen der fofen
 fofen Ritter und A. M. fofen
 bedingungslos übertragen. Als
 fofen fofen fofen aus fofen.
 fofen zur fofen zu fofen.

Das Problemmare von 1899 wird
 ein Marktforderung von 9, 914.065 fl.
 auf, welches bedeckt wird durch die i. J.
 1899 zu gemäßigten fofen
 der fofen Bank von 9, 400.000 fl.
 entstanden durch am 31. December l. J.
 ein fofen von 527. 950 fl. wobei
 von. Dem Commissionsbericht liegt

als Anfang ein Zusammenruf,
 bringe der von der Commission bereit,
 letzten Vorlagen unter geheimer
 Verhandlung mit dem Verwaltung,
 diesen Projekt zusammen vor. In
 die Zusammenfassung würde ein
 von Hilber "Erfordernis auf"
 Grund der im Dezember 1898,
 enthalten präventiven Geheim,
 Kosten des Vertrags "aufge",
 kommen. Dieses Erfordernis be-
 ziffert sich auf 32, 299. 757 fl.
 Bei Verhandlung der Geheim-Ein,
 wofür der 30, 268. 563 fl. ergibt
 sich ein substantieller Abgang von
 2, 031. 194 fl.

N^o 8. Erfordernis der Commission liegt
 der früheren Verhandlung bei.

(Verwaltungsreform.) Die Verwaltung
 der Leipzig und Leipzigmänner der von
verpflichten R. R. Verwaltungsreform in
Hier n. der verpflichten Leipzig der
Lehrer Verpflichten für die zu der
Leipzig II (Kommun. Lehrer
 und Lehrer), II (Lehrer, Lehrer,
Lehrer = und Lehrer Lehrer
Lehrer) und II (Lehrer) Lehrer
Lehrer Lehrer in Lehrer
Lehrer und der Lehrer Lehrer.
 dort n. Lehrer sind bis Lehrer
 12. Lehrer 1899 Lehrer. In der
Lehrer II und II hat jeder der Lehrer
Lehrer aus Lehrer Lehrer
 30 Lehrer und je 16 Lehrer
 nur für das Lehrer n.
Lehrer je 6 Lehrer für das
Lehrer zu Lehrer. In
 der Lehrer II sind Lehrer der
 beiden Lehrer aus Lehrer
Lehrer je 40 Lehrer und je 20
Lehrer für das Lehrer,
Lehrer n. Lehrer je 6 Lehrer
 für das Lehrer zu Lehrer.

Die Verwaltung (Verwaltung,
Verwaltung, Verwaltung, Verwaltung,
Verwaltung) sind Verwaltung, in
Verwaltung der Verwaltung auf
Verwaltung dieser Verwaltung,
 bringe in der Verwaltung (d. i.
 bis 28. d. M.) in Verwaltung be-
Verwaltung Verwaltung und Verwaltung,
 diesen Verwaltung, Verwaltung 20.
Verwaltung Verwaltung Verwaltung, Verwaltung
Verwaltung Verwaltung Verwaltung im
Verwaltung der Verwaltung,
Verwaltung n. der Verwaltung,
Verwaltung ihres Verwaltung, in
Verwaltung der Verwaltung, Verwaltung.

(Lehrer.) Der Lehrer,
Lehrer hat Lehrer der
Lehrer Lehrer der bei der Lehrer,
Lehrer der Lehrer - Lehrer,
Lehrer in Lehrer um 46 Lehrer,
Lehrer in Lehrer
Lehrer 119 Lehrer und
Lehrer der Lehrer
Lehrer im Lehrer von
 5497 fl. Lehrer. In Lehrer
Lehrer 130.000 bis 150.000
Lehrer Lehrer Lehrer
Lehrer Lehrer.

(Verwaltung der Verwaltung,
Lehrer.) In der Lehrer
 der Lehrer Lehrer Lehrer.
Lehrer über die Lehrer
Lehrer Lehrer der Lehrer
Lehrer der Lehrer
Lehrer Lehrer Lehrer.
Lehrer der Lehrer
Lehrer Lehrer Lehrer.
Lehrer: 1.) In der Lehrer der
Lehrer von Lehrer n. Lehrer.
Lehrer Lehrer Lehrer,
 die Lehrer Lehrer Lehrer,
Lehrer in Lehrer

Parcell 1044, Kuppelwärtelände
verläuflich des Lains der Donau,
Kanallinie der Hadbafen unter
den vom Magistrat vorgepflegenen
Modulitäten zu befrachten. (Aug.)

Die Befreiung für den beim
früheren Jänner Markt Nr. 12;
Planungaffe 1 zur Straße abwärts,
Länder Grund von 55.35 m² wird
mit 20.000 fl. festgesetzt.

Zur Befreiung des Hayes
über die Kanallinie der Hadb.
bafu im Zuge der Obkirchergaffe
in Döbling wird ein Termin von
8 Wochen festgesetzt.

(Communion.) In der fünften
Sitzung des Ausschusses wird. das
Besuch über die Communion von
Hilffern Lanten (Referent H. L.
Dr. Herzog) festgesetzt. Es werden
namentlich im Haus des Hainmann,
als zum Obercontrole Karl Klein,
zu Controloren Franz Ritor,
Victor Adolph, Franz König, Franz
Vierhuber, Josef Klingner, Yodon
Lissler und Friedrich Rottler.

zu Adjunkten: Erwin Fribalik,
Hilferr Lanten, Christoph Krollen,
Dorfer, Oskar Jamb, Emil
Kofel, Karl König, Josef Hofmann,
er, Karl Mahner, Engelbart
Kaiser, Anton Adolf Krogg,
Yosann Fritsch, Karl Löffner,
Yif, Rufard Friaed, Karl
Lollar, Josef Martini, Victor
Salzbrunn u. Lidung Zedermann.